

表16 道路新築工程

區別	工 程 名 稱	完 工 項 數	工 程 費			長 度 (m)	寬 度 (m)	總面積 (m ²)	道 路 施 作 數 量 統 計								開工 年月	完工 年月	施 工 單 位
			預算 年度	預算數 (元)	決算數 (累計完成數) (元)				瀝青或 混凝土路面 (m ²)	人行道 (m ²)	護坡駁 坎 (m ²)	排水溝 (m)	護欄 (m)	綠(安 全島) (m ²)	騎樓地 (m ²)	其他			
淡水	淡水河北側沿河平面道路工程(第3A標3K+550-3K+900基樁工程)		100 至 101	64,518,499	24,178,440	-	-	-	581	-	-	-	299	-	-	-	101.08	102.03	昌譽營造股份有限公司
樹林	樹林區三多2號道路新闢工程(中正路至三俊街段)		101 至 102	57,878,675	3,901,966	740	20	14,800	780	-	237	797	-	-	-	-	101.09	103.04	富翔營造
新店	新北市新店區安坑一號道路第一期延伸段工程(安祥路至玫瑰路)		100 及 102	101,598,517	9,726,244	215	45	9,675	-	-	686	-	-	-	-	-	101.09	102.06	建彰營造有限公司
永和	永和區竹林路75巷道路工程	1	100 至 101	9,532,580	7,349,985	192	8	1,536	1,251	-	-	317	-	-	-	285	101.04	101.1	亞億營造股份有限公司
瑞芳	瑞芳區19號道路(中山路至民生街口路段)工程	1	99 至 101	11,138,576	9,149,068	102	4~8	651	468	134	-	118	-	-	-	48	101.03	101.1	乙辰營造有限公司
新店	大坑溪高架道路及其東側闢建平面道路-新闢聯外道路工程	1	97 至 101	248,115,689	229,597,173	885	9	7965	7965	390	150	1770	390	-	-	-	97.12	101.01	正力營造股份有限公司
新店	新店安坑一號第一期道路工程		96 至 101	2,701,649,603	2,636,610,537	3,062	33	55,250	53,501	11,750	18,718	14,439	5,395	483	-	-	98.06	102.02	福清營造股份有限公司
汐止	汐止新長安橋新建工程	1	98 至 102	389,104,792	326,850,533	352	13	3,446	2,715	731	4,136	-	706	-	-	-	100.03	101.12	新高建設
淡水	新北市淡水區(竹圍地區)六號道路新闢工程		101	74,833,727	17,264,277	1066	10	7064	6088	976	-	1066	-	-	-	-	101.03	102.7	全歲營造有限公司
林口	林口忠孝路延伸新闢20米寬計畫道路銜接北77-1區道新闢工程		101	286,312,178	101,605,313	1,060	20	21,200	9,820	4,444	-	4,444	-	-	-	-	101	102	國隆營造
合計			4	3,944,682,836	3,366,233,536	7,674	158	121,587	83,169	18,425	23,927	22,951	6,790	483	0	333			

資料來源:工務科