

表16 道路新築工程

區別	工程名稱	完工項數	工程費			長度 (m)	寬度 (m)	總面積 (m <sup>2</sup> )	道路施作數量統計								開工 年月	完工 年月	施 工 單 位	備 註
			預算年度	預算數	決算數 (累計完成數)				瀝青或 混凝土路面 (m <sup>2</sup> )	人行道 (m <sup>2</sup> )	護坡駁坎 (m <sup>2</sup> )	排水溝 (m)	護欄 (m)	綠(安全 島) (m <sup>2</sup> )	騎樓地 (m <sup>2</sup> )	其他				
				(元)	(元)															
樹林	樹林三多二號道路第三期新闢工程	1	101~102	61,788,882	69,900,309	758	20	20,501	15,636	4,865	-	1,540	-	-	-	-	101.09	102.04	富翔營造	
林口	林口鄉忠孝路延伸新闢20米寬計畫道路 銜接北77-1鄉道新建工程	1	102	299,046,423	未完成	1,060	20	14,264	9,820	4,444	-	1,780	185	90	-	-	100.06	102.06	國隆營造	
中和	中和區光復國小20米聯外道路開闢工程	1	100~102	63,955,751	64,426,206	490	20	17,554	17,554	1,801	-	952	-	435	-	-	101.04	102.02	永磐營造	
新店	新店安坑一號道路第一期	1	96~101	2,713,699,789	未完成	3,695	26	102,083	70,083	10,940	20,166	5,550	3,545	2,852	-	21,060	98.06	102.09	亞業營造	
樹林	樹林東佳路改善工程	1	101~102	24,021,820	21,824,894	330	9	8,684	8,075	609	-	330	291	-	-	-	102.05	102.09	保盛營造	
淡水	淡水區竹圍六號道路新闢工程	1	99~101	83,763,902	未完成	1,050	11	6,241	5,613	628	39	825	-	-	-	-	101.03	102.10	全崴營造	
新店	新店安坑一號道路第一期延伸段工程 (安祥路至玫瑰路)	1	100、102	181,257,872	未完成	249	47	7,668	6,132	617	1,848	980	256	-	-	919	102.08	103.03	亞業營造	
板橋	板橋區浮洲榮民公司周邊地區興建合宜 住宅		101~103	913,155,186	未完成	4,080	20	53,335	41,095	12,240	-	4,501	-	-	-	-	102.05	103.12	新亞建設	
淡水	沿河平面道路工程(第一+二標0K- 030~2K+550臺2線登輝大道、臺2乙線中 正東路至捷運竹圍站)		102~103	1,532,107,000	未完成	2,550	40	-	-	-	-	7,778	-	-	-	-	102.12	104.07	榮工工程	
三峽	台北大學特定區聯外道路新闢工程		102~103	640,930,099	未完成	1,277	30	22,225	20,437	10,346	-	2,162	-	2,303	-	-	102.11	104.09	榮工工程	
合計		7		6,513,726,724	156,151,409	15,539	242	252,555	194,445	46,490	22,053	26,398	4,277	5,680	-	21,979				

資料來源:新建工程處