

檔 號：  
保存年限：

## 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 函

地址：基隆市中正區中正路1號  
聯絡人：黃政凱  
聯絡電話：02-26196211  
電子郵件：ckhuang@twport.com.tw

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國111年12月7日  
發文字號：基港工字第1116251172號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(315860100M\_1116251172\_doc1\_e9ca85e7203340fe\_1\_Attach1.pdf)

主旨：檢送本分公司「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程」111年度非公共工程剩餘土石方收容情形(統計至11月底)，如附件，請查照。

說明：依據臺灣港務股份有限公司110年9月16日港總(基)字第1101162377號函會議紀錄結論辦理(正本諒悉)。

正本：臺北市府、新北市政府、桃園市政府、基隆市政府  
副本：行政院公共工程委員會、環境保護署、內政部營建署(均含附件)

交換戳記  
111/12/07 12:04

楊朝傑

工務局



1112374223

(2022/12/07)

## 111年度民間工程各月數量 (截至111年11月30日)

月份	基隆市	臺北市	新北市	桃園市	合計m <sup>3</sup>	備註
1月	-	-	9,876	3,288	13,164	> 111年第1季申請： ● 臺北市政府：9,600 m <sup>3</sup> ● 新北市政府：18,984 m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：24,000 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：52,584 m <sup>3</sup>
2月	-	1,608	648	9,084	11,340	
3月	-	7,992	6,912	9,204	24,108	
4月	-	-	-	564	564	> 111年第2季申請： ● 臺北市政府：9,600 m <sup>3</sup> ● 新北市政府：12,420 m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：28,800 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：50,820 m <sup>3</sup>
5月	-	4,800	1,500	9,588	15,888	
6月	-	4,800	7,572	9,840	22,212	
7月	-	-	3,348	3,600	6,948	> 111年第3季申請： ● 臺北市政府：4,800m <sup>3</sup> ● 新北市政府：19,080m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：19,200m <sup>3</sup> 合計申請總數量：43,080m <sup>3</sup> 備註：桃園市政府辦理退車4,404m <sup>3</sup> (4,404)
8月	-	-	11,220	-384	10,836	
9月	-	3,636	6,096	7,224	16,956	
10月	-	1,164	5,124	-	6,288	> 111年第4季申請： ● 臺北市政府：4,800m <sup>3</sup> ● 新北市政府：12,420m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：0m <sup>3</sup> 合計申請總數量：17,220m <sup>3</sup>
11月	-	3,600	8,436	-	12,036	
12月	-	-	-	-	-	
合計	-	27,600	60,732	52,008	140,340	

備註：各月統計數量為「實際進場量」。

土質分類數量：B2-3：45,204m<sup>3</sup>；B3：3,324m<sup>3</sup>；B4：88,788m<sup>3</sup>；B5：3,024m<sup>3</sup>。