

檔 號：  
保存年限：

## 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 函

地址：202202 基隆市中正區中正路1號  
聯絡人：黃政凱  
聯絡電話：02-26196211  
電子郵件：ckhuang@twport.com.tw

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國112年10月4日  
發文字號：基港工字第1122741553號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(A15230100M\_1122741553\_doc1\_54b719097ae84f3a\_1\_Attach1.pdf)

主旨：檢送本分公司「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程」112年度非公共工程剩餘土石方收容情形(統計至9月底)，如附件，請查照。

說明：依據本公司110年9月16日港總(基)字第1101162377號函會議紀錄結論辦理(正本諒悉)。

正本：臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、基隆市政府  
副本：行政院公共工程委員會、環境部、內政部國土管理署

交換戳記  
112/10/04 11:10

楊朝傑

工務局



1121977210

(2023/10/04)

## 112年度民間工程各月數量 (截至112年9月30日)

月份	基隆市	臺北市	新北市	桃園市	合計m <sup>3</sup>	備註
1月	-	9,168	2,628	-	11,796	> 112年第1季申請： ● 臺北市政府：30,000 m <sup>3</sup> ● 新北市政府：16,920 m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：9,600 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：56,520 m <sup>3</sup>
2月	-	4,740	5,232	-	9,972	
3月	-	9,900	9,060	1,692	20,652	
4月	-	5,496	-	900	6,396	> 112年第2季申請： ● 臺北市政府：19,200 m <sup>3</sup> ● 新北市政府：13,320 m <sup>3</sup> ● 桃園市政府：9,600 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：42,120 m <sup>3</sup>
5月	-	6,084	-	1,416	7,500	
6月	-	5,148	6,732	6,984	18,864	
7月	-	5,256	6,588	-	11,844	> 112年第3季申請： ● 臺北市政府：28,800 m <sup>3</sup> ● 新北市政府：12,960 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：41,760 m <sup>3</sup>
8月	-	8,184	3,360	-	11,544	
9月	-	8,640	6,012	-	14,652	
10月						> 112年第4季申請： ● 新北市政府：1,500 m <sup>3</sup> 合計申請總數量：1,500 m <sup>3</sup>
11月						
12月						
合計	-	62,616	39,612	10,992	113,220	

備註：各月統計數量為「實際進場量」。

土質分類數量：B2-3：22,200m<sup>3</sup>；B4：87,120m<sup>3</sup>；B5：3,900m<sup>3</sup>。