

新北市山坡地社區自主檢查表

社區名稱：_____ 調查人：_____ 電話：_____

調查日期：_____ 天氣：_____

	檢查項目	有左列現象	未見左列現象	發現之位置
1	電杆、燈柱明顯傾斜且有倒塌之虞			
2	A. 道路路面出現明顯裂縫且局部陷落			
	B. 坡面上發現裂縫或植物枯死			
3	A. 建築物門窗嚴重變形以致無法正常開關			
	B. 社區建築物壁體磁磚、粉刷層大量剝落，或有寬度大於 5 mm 之裂縫（原子筆尖可深入）			
	C. 建築物樑柱裂縫寬度超過 0.3 mm（筆尖可深入），或鋼筋外露、樑柱歪斜			
	D. 樓地板傾斜			
4	A. 擋土牆牆趾洶空外露			
	B. 擋土牆牆面有寬度超過 0.5 cm 之裂縫（原子筆芯頭可深入）			
	C. 擋土牆一半以上洩水孔阻塞或洩出含泥砂水			
	D. 擋土牆鋼筋外露或鏽蝕			
	E. 地錨擋土牆錨頭掉落、分離、鏽蝕、一半以上缺損			
5	社區內異常出現大量崩落土、泥石流、落石或土石堆			
6	排水渠道嚴重堵塞或施工不佳(坡度不足)造成淤積或水流向渠道兩側外溢			

自主檢查結果

表中任一項目(含次項)勾選「有左列現象」：需由技師或專業單位進行安全評估及複查。

所有項目皆勾選「未見左列現象」：繼續由社區居民定期自主檢查。