

表19 橋 樑 新 築 工 程

區 別	工 程	完 工 項 數	結構型式		工 程 費		橋 樑			限 載 重 量 (公噸)	基 樁 (φ×m×n)	主 縱 樑 (支)	橋 墩 (座)	橋 台 (座)	擋 土 設 施 (m ²)	胸牆 或 護欄 設施 (m)	鋪設 人行道 (m ²)	橋面 A C (m ²)	開工 年月	完工 年月	施 工 單 位	備 註		
			RC	其他	預算 年度	預算數 (元)	決算數 (累計完成數) (元)	長度 (m)	寬度 (m)														總面積 (m ²)	
深坑	深坑鄉平埔街延伸至文山路興建橋樑案	1	-	鋼構	98至101	191,280,844	188,050,570	94	15	1,410	HS20-44(+25%)	24		2	14		914	1,410	100.02	101.12	新高建設			
汐止	汐止新長安橋新建工程	1	-	鋼構	98至102	389,104,792	326,850,533	353	15	4,593	41	1,181	7	4	2	930		1,026	4,593	100.03	101.12	新高建設		
林口	林口忠孝路延伸新闢20米寬計畫道路銜接北77-1鄉道新建工程	-	-	-	101	286,312,178	101,605,313	90	23	1,462	HS20-44	45	39	2	165	644		1,880	1,462	100.06	102	國隆營造	基樁	
新店	舊下龜山橋改建工程	1	-	鋼橋	100、101	151,567,209	148,892,798	165	9	1,485	40	120*18*16 120*15*12	2	1	2	94	52	287	1,034	100.4	101.9	松青營造		
新店	大坑溪高架道路及其東側闢建平面道路-新闢聯外道路工程	1	-	預力混凝土	97至101	248,115,689	229,597,173	30	11	330	60	120*20*12	4	6	2	-	-	-	330	97.12	101.1	正力營造		
新莊	新莊塔寮坑溪南側8米計畫道路(瓊泰路至特二號道路)新闢工程	-	-	預力混凝土	100、101	17,207,355	9,102,684	72	8	576	-	120cm*8支*50長	4		2	56	144	-	576	101.1	102.5	信閣營造	引道	
樹林	樹林陸橋延伸跨越大安路新建工程	-		主橋段:鋼拱橋,引道段:擋土牆、RC橋面板、RC胸牆+金屬欄杆+隔音牆	跨路橋	98至102	157,310,183	49,253,477	245	9	2,205	590	60*19*75支 100*20*32支 150*32*16支	10	4	2	182	590	-	3,600	101.07	102.11	長盛營造	
合計		4				1,440,898,250	1,053,352,548	1,049	90	12,061			66	17	177	1,921	786	4,107	13,005					

資料來源:工務科