

表19 橋 樑 新 築 工 程

| 區 別 | 工 程 | 完 工 項 數 | 結構型式 | | 工 程 費 | | | 橋 樑 | | | 限 載 重 量 (公噸) | 基 樁 (φ×m×n) | 主 縱 樑 (支) | 橋 墩 (座) | 橋 台 (座) | 擋 土 設 施 (m ²) | 胸牆或 護欄 設施 (m) | 鋪設 人行道 (m ²) | 橋面 A C (m ²) | 開工 年月 | 完工 年月 | 施 工 單 位 | 備 註 |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| | | | RC | 其他 | 預算年 度 | 預算數 (元) | 決算數 (元) | 長度 (m) | 寬度 (m) | 總面積 (m ²) | | | | | | | | | | | | | |
| 永和 | 永和保安陸橋增設無障礙電梯工程及環河東路四段天橋延伸工程 | | 鋼樑+橋面板、混凝土 | - | 102~103 | 37,720,500 | - | 57 | 2 | 114 | 46 | 360 | - | 14 | - | 72 | 535 | 128 | - | 102.07 | 103.02 | 旭翔營造 | |
| 林口 | 林口忠孝路延伸新闢20米寬計畫道路銜接北77-1鄉道新建工程 | 1 | - | - | 102 | 299,046,423 | 未完成 | 90 | 23 | 2,052 | HS20-44 | 45 | 39 | 2 | 165 | 644 | - | 1,880 | 1,462 | 100.06 | 102.06 | 國隆營造 | 基樁 |
| 淡水 | 公司田溪雙溪橋新建工程 | | 上部:預力I型梁 下部:樁排式橋台 | - | 100-103 | 33,438,902 | - | 33 | 20 | 650 | 40 | 120 | 15 | - | 2 | - | 88 | 503 | 1,376 | 102.09 | 103.04 | 基強營造 | |
| 三峡 | 台北大學特定區聯外道路新闢工程 | | - | 鋼構 | 102-103 | 640,930,099 | - | 180 | 30 | 5,400 | 1,223 | 1,020 | 2 | - | 2 | - | - | 737 | 361 | 102.11 | 預計 104.09 | 榮工工程 | |
| 汐止 | 社后地區聯外道路暨新社后橋捷運共構工程(福德一路至工建路段) | | - | 橋面板 | 101-103 | 579,019,111 | - | 161 | 29 | 4,591 | 5,165 | 84 | - | 12 | 2 | 1,264 | 678 | 806 | 31,591 | 102.08 | 預計 104.05 | 春原營造 | |
| 樹林 | 樹林陸橋延伸跨越大安路新建工程 | 1 | 主橋段:鋼拱橋,引道段:擋土牆、RC橋面板、RC胸牆+金屬欄杆+隔音牆 | 跨路橋 | 98、101-103 | 182,536,666 | 168,660,817 | 245 | 9 | 2,205 | 590 | 60*19*75支 100*20*32支 150*32*16支 | 10 | 4 | 2 | 182 | 590 | - | 3,600 | 101.07 | 102.11 | 長盛營造 | |
| 合計 | | 2 | | | | 1,772,691,701 | 168,660,817 | 766 | 112 | 15,012 | | | 66 | 32 | 173 | 2,162 | 1,891 | 4,054 | 38,390 | | | | |

資料來源:新建工程處