

新 北 市 建 築 物 施 工 勘 驗 檢 查 表		檢 查 日 期	年	月	日
建 (雜) 照 號 : _____		建 (雜) 字 第 _____		號 _____	
	檢 查 項 目	是	否		
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符				
	(2) 地下室工法是否與圖說同				
鋼 筋	(1) 規格與數量是否與圖說相符				
	(2) 鋼筋是否潔淨無異狀				
	(3) 鋼筋組立間距是否適當				
	(4) 搭接位置、長度是否與圖說相符]				
	(5) 保護層厚度是否與圖說相符				
	(6) 鋼筋綁紮是否牢固				
	(7) 鋼筋模板間是否使用隔件或墊塊				
	(8) 柱牆體主筋是否垂直				
	(9) 建築物開口部鋼筋是否補強				
	(10) 樓版角隅是否依圖說補強				
	(11) 箍筋彎勾角度及長度是否正確				
	(12) 繫筋位置、長度是否正確				
	(13) 鋼筋拉力試驗是否符合				
	(14) 鋼筋切割方式是否正確				
	(15) 樑主筋及加鐵號數、根數尺寸是否正確				
模 版	(1) 材料與規格是否與圖說相符				
	(2) 垂直及水平度是否正確				
	(3) 模版支撐是否穩固				
	(4) 結構物各部尺寸是否設置				
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置				
	(6) 模版間之縫隙是否已處理				
	(7) 模版組立後是否將遺留雜物清除				
混 凝 土	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過				
	(2) 作業中是否嚴禁加水				
	(3) 是否依規定作坍度及氯離子試驗				
	(4) 澆置中是否充分振動				
	(5) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序				
	(6) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確				
備註： 建築物主要結構尺寸： 抽查位置：		檢查人員 起造人： 監造人： 承造人： 專任工程人員： 專業技師： 工地負責人：			