

## 新北市山坡地社區自主檢查表

社區名稱：\_\_\_\_\_ 調查人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

調查日期：\_\_\_\_\_ 天氣：\_\_\_\_\_ 社區地址：\_\_\_\_\_

	檢查項目	有左列現象	未見左列現象	發現之位置
1	電杆、燈柱明顯傾斜			
2	A. 道路路面有開裂或下陷情形			
	B. 道路邊坡上發現土石開裂形成水路			
3	A. 建築物門窗嚴重變形以致無法正常開關			
	B. 社區建築物壁體磁磚、粉刷層大量剝落，或有寬度大於 5 mm 之裂縫			
	C. 建築物樑柱裂縫寬度超過 3 mm，或鋼筋外露、樑柱歪斜			
	D. 樓地板傾斜			
4	A. 水泥擋土牆破裂或傾斜			
	B. 砌石擋土牆擠壓變形或開裂			
	C. 擋土牆牆面有寬度超過 5 mm 之裂縫			
	D. 擋土牆洩水孔淤積、阻塞或洩出含泥砂水			
	E. 擋土牆鋼筋外露			
	F. 地錨擋土牆錨頭掉落、破裂、鏽蝕缺損			
5	排水設施溝底破損、開裂或排水溝有淤積堵塞情形			

### 自主檢查結果

表中任一項目(含次項)勾選「有左列現象」：需由技師或專業單位進行安全評估及複查。

所有項目皆勾選「未見左列現象」：繼續由社區居民定期自主檢查。

# 自主檢災 · 幸福就來

新北市 山坡地社區 自主檢查

大家一起

## Check it out!!



1 梁柱裂縫寬度超過0.03公分(筆尖可深入)，或鋼筋外露、樑柱歪斜



2 建築物壁體磁磚、粉刷層大量剝落



3 擋土牆鋼筋外露、鏽蝕或產生裂縫(原子筆芯頭可深入)



4 擋土牆牆趾洶空外露



5 擋土牆一半以上洶水孔阻塞或洶出含泥砂水



6 地錨擋土牆錨座掉落、分離、鏽蝕



7 道路路面出現明顯裂縫且局部陷落



8 異常出現大量崩落土、泥石流、落石或土石堆(樹木明顯傾斜、傾倒)

歡迎加入 City my line



### 新北市政府關心您



廣告